

## Отчет о достижении целевых показателей по состоянию на 01.04.2019 года


№п/п	Наименование показателя	Планируемое значение показателя	Исполнение показателя
1	Доля отремонтированных многоквартирных домов к планируемому количеству по краткосрочному плану 2019 года	От 0,9 до1,0	0,14
2	Доля выполненных видов работ к общему количеству по краткосрочному плану 2019 года	От 0,9 до1,0	0,12
3	Выплата в 2019 году заработной платы работникам не ниже размера, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области	Да	Да
4	Отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды	Да	Да
5	Отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам	Да	Да

Заместитель управляющего по правовому обеспечению

М.В. Гулевская

Начальник планово-экономического отдела

Ю.И. Пшенникова



**Отчет о достижении целевых показателей  
по состоянию на 01 апреля 2019 года.**

№п/п	Наименование показателя	Планируемое значение показателя	Исполнение показателя
1	Количество многоквартирных домов отремонтированных по краткосрочному плану 2019 года	90% от утвержденной государственной программы, на 2019 год	0%
2	Количество выполненных видов работ по краткосрочному плану 2019 года	90% от утвержденного краткосрочного плана на 2019 год	3%
3	Выплата в 2019 году заработной платы работникам не ниже размера, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области	100%	100%
4	Отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды	100%	100%
5	Отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам	100%	100%

Заместитель управляющего по правовому обеспечению

Главный бухгалтер

Начальник планово-экономического отдела



*(Handwritten signatures)*

М.В. Гулевская


Н.Л. Радзиевская

Ю.И. Пшенникова

**Отчет  
о достижении целевых показателей результативности использования  
субсидии по итогам 1 квартала 2019 года (ГП-2015)**

*Данные на 01.04.2019г.*

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета	Достижение целевого показателя, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов: количество многоквартирных домов общая площадь многоквартирных домов	ед. кв.м.	137 534 181,11	136 527 760,61	99,3% 98,8%
2	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов	чел.	22 412	22 151	98,8%

Начальник планово-экономического отдела  
  
Ю.И. Пшенникова

**Отчет  
о достижении целевых показателей результативности использования  
субсидии по итогам 1 квартала 2019 года (ПП-2016)**

Данные на 01.04.2019г.

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета	Достижение целевого показателя, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов: количество многоквартирных домов общая площадь многоквартирных домов	ед. кв.м.	117 434 055,85	116 433 066,30	99,1% 99,8%
2	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов	чел.	18 343	18 322	99,9%


Начальник планово-экономического отдела

 Ю.И. Пшенникова

**Отчет  
о достижении целевых показателей результативности использования  
субсидии по итогам 1 квартала 2019 года (ГП-2017)**

Данные на 01.04.2019г.

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета	Достижение целевого показателя, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов: количество многоквартирных домов общая площадь многоквартирных домов	ед. кв.м.	131 403 210,86	75 251 750,09	57,3% 62,4%
2	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов	чел.	15 144	8 817	58,2%

Начальник планово-экономического отдела \_\_\_\_\_  
  
 Ю.И. Пшенникова

**Отчет  
о достижении целевых показателей результативности использования  
субсидии в 2018 году**

*Данные на 01.04.2019г.*

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета	Достижение целевого показателя, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 3 августа 2017 года №312 "Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2018 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы" в редакции постановления от 05.02.2018 №28				
	количество многоквартирных домов	ед.	13	7	53,8%
	общая площадь многоквартирных домов	кв.м.	65 884,86	35 994,84	54,6%
2	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов	чел.	1 842	967	52,5%

Начальник планово-экономического отдела




Ю.И. Пшенникова

**Отчет  
о достижении целевых показателей результативности использования  
субсидий в 2018 году**

Данные на 01.03.2019г.

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета	Достижение целевого показателя, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 3 августа 2017 года №312 "Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2018 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы" в редакции постановления от 05.02.2018 №28				
	количество многоквартирных домов	ед.	13	7	53,8%
	общая площадь многоквартирных домов	кв.м.	65 884,86	35 994,84	54,6%
2	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов	чел.	1 842	967	52,5%

  
 Начальник планово-экономического отдела Ю.И. Пшенникова

**Отчет  
о достижении целевых показателей результативности использования  
субсидии в 2018 году**

*Данные на 01.02.2019г.*

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета	Достижение целевого показателя, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 3 августа 2017 года №312 "Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2018 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы" в редакции постановления от 05.02.2018 №28				
	количество многоквартирных домов	ед.	13	7	53,8%
	общая площадь многоквартирных домов	кв.м.	65 884,86	35 994,84	54,6%
2	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов	чел.	1 842	967	52,5%

Начальник плано-экономического отдела \_\_\_\_\_

*Steeef*

Ю.И. Пшенникова




**Отчет**

**о достижении целевых показателей результативности использования субсидии по итогам 4 квартала 2018 года (Краткосрочный план на 2017 год с учетом мер государственной поддержки)**

Данные на 01.01.2019г.

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета	Достижение целевого показателя, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов:				
	количество многоквартирных домов	ед.	131	39	29,8%
	общая площадь многоквартирных домов	кв.м.	403 210,86	148 362,77	36,8%
2	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов	чел.	15 144	4 807	31,7%

Начальник планово-экономического отдела



Ю.И. Пшенникова


Отчет

о достижении целевых показателей результативности использования субсидии по итогам 4 квартала 2018 года (Краткосрочный план на 2016 год с учетом мер государственной поддержки)

Данные на 01.01.2019г.

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета	Достижение целевого показателя, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов: количество многоквартирных домов общая площадь многоквартирных домов	ед. кв.м.	117 434 055,85	115 428 924,56	98,3% 98,8%
2	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов	чел.	18 343	18 195	99,2%

Начальник планово-экономического отдела



Ю.И. Пшенникова

Отчет

о достижении целевых показателей результативности использования субсидии по итогам 4 кварталов 2018 года (Краткосрочный план на 2015 год с учетом мер государственной поддержки)

Данные на 01.01.2019г.

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета	Достижение целевого показателя, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов: количество многоквартирных домов общая площадь многоквартирных домов	ед. кв.м.	137 534 181,11	136 527 760,61	99,3% 98,8%
2	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов	чел.	22 412	22 151	98,8%

Начальник планово-экономического отдела




Ю.И. Пшеникова

**Отчет  
о достижении целевых показателей результативности использования  
субсидии в 2018 году**

Данные на 01.01.2019г.

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета	Достижение целевого показателя, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 3 августа 2017 года №312 "Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2018 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы" в редакции постановления от 05.02.2018 №28				
	количество многоквартирных домов	ед.	13	6	46,2%
	общая площадь многоквартирных домов	кв.м.	65 884,86	34 499,23	52,4%
2	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов	чел.	1 842	919	49,9%

Начальник планово-экономического отдела \_\_\_\_\_



Ю.И. Пшенникова