


Отчет о достижении целевых показателей по состоянию на 01.08.2019 года

№п/п	Наименование показатели	Планируемое значение показателя	Исполнение показателя
1	Доля отремонтированных многоквартирных домов к планируемому количеству по краткосрочному плану 2019 года	От 0,9 до 1,0	0,27
2	Доля выполненных видов работ к общему количеству по краткосрочному плану 2019 года	От 0,9 до 1,0	0,36
3	Выплата в 2019 году заработной платы работникам не ниже размера, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области	Да	Да
4	Отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды	Да	Да
5	Отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам	Да	Да

Начальник управления - начальник планово-экономического отдела




Ю.И. Пшенникова

Отчет
о достижении целевых показателей результативности использования
субсидии в 2018 году

Данные на 01.08.2019г.

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета	Достижение целевого показателя, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 3 августа 2017 года №312 "Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2018 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы" в редакции постановления от 05.02.2018 №28				
	количество многоквартирных домов	ед.	13	7	53,8%
	общая площадь многоквартирных домов	кв.м.	65 884,86	35 994,84	54,6%
2	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов	чел.	1 842	967	52,5%

Начальник управления - начальник планово-экономического отдела


 Ю.И. Пшеникова

Отчет о достижении целевых показателей по состоянию на 01.09.2019 года

№п/п	Наименование показатели	Планируемое значение показателя	Исполнение показателя
1	Доля отремонтированных многоквартирных домов к планируемому количеству по краткосрочному плану 2019 года	От 0,9 до 1,0	0,32
2	Доля выполненных видов работ к общему количеству по краткосрочному плану 2019 года	От 0,9 до 1,0	0,45
3	Выплата в 2019 году заработной платы работникам не ниже размера, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области	Да	Да
4	Отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды	Да	Да
5	Отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам	Да	Да

Начальник управления - начальник планово-экономического отдела




Ю.И. Пшенникова

**Отчет
о достижении целевых показателей результативности использования
субсидии в 2018 году**

Данные на 01.09.2019г.


№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета	Достижение целевого показателя, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 3 августа 2017 года №312 "Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2018 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы" в редакции постановления от 05.02.2018 №28				
	количество многоквартирных домов	ед.	13	7	53,8%
	общая площадь многоквартирных домов	кв.м.	65 884,86	35 994,84	54,6%
2	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов	чел.	1 842	967	52,5%

Начальник управления - начальник планово-экономического отдела _____ Ю.И. Пшенникова



Отчет о достижении целевых показателей по состоянию на 01.10.2019 года


№п/п	Наименование показатели	Планируемое значение показателя	Исполнение показателя
1	Доля отремонтированных многоквартирных домов к планируемому количеству по краткосрочному плану 2019 года	От 0,9 до 1,0	0,37
2	Доля выполненных видов работ к общему количеству по краткосрочному плану 2019 года	От 0,9 до 1,0	0,51
3	Выплата в 2019 году заработной платы работникам не ниже размера, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области	Да	Да
4	Отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды	Да	Да
5	Отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам	Да	Да

Начальник управления - начальник планово-экономического отдела  Ю.И. Пшенникова

**Отчет
о достижении целевых показателей результативности использования
субсидии по итогам 3 квартала 2019 года (ГП-2015)**

Данные на 01.10.2019г.


№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета	Достижение целевого показателя, в процентах
		3	4	5	6
1	2				
	Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов:				
1	количество многоквартирных домов	ед.	137	136	99,3%
	общая площадь многоквартирных домов	кв.м.	534 181,11	527 760,61	98,8%
2	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов	чел.	22 412	22 151	98,8%

Начальник управления - начальник планово-экономического отдела  Ю.И. Пшенникова

**Отчет
о достижении целевых показателей результативности использования
субсидии по итогам 3 квартала 2019 года (СП-2016)**

Данные на 01.10.2019г.

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета	Достижение целевого показателя, в процентах
		3	4	5	6
1	2				
	Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов:				
1	количество многоквартирных домов	ед.	117	116	99,1%
	общая площадь многоквартирных домов	кв.м.	434 055,85	433 066,30	99,8%
2	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов	чел.	18 343	18 322	99,9%


 Ю.И. Пшенникова


Начальник управления - начальник планово-экономического отдела

**Отчет
о достижении целевых показателей результативности использования
субсидии по итогам 3 квартала 2019 года (ПФ-2017)**

Данные на 01.10.2019г.

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета	Достижение целевого показателя, в процентах
		3	4	5	6
1	2				
	Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов:				
1	количество многоквартирных домов	ед.	129	116	89,9%
	общая площадь многоквартирных домов	кв.м.	399 522,50	360 817,29	90,3%
2	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов	чел.	15 047	13 532	89,9%

Ю.И. Пшеникова



Начальник управления - начальник планово-экономического отдела

**Отчет
о достижении целевых показателей результативности использования
субсидии в 2018 году**

Данные на 01.10.2019г.

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета	Достижение целевого показателя, в процентах
		3	4	5	6
1	2				
	Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 3 августа 2017 года №312 "Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2018 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы" в редакции постановления от 05.02.2018 №28				
1	количество многоквартирных домов	ед.	13	7	53,8%
	общая площадь многоквартирных домов	кв.м.	65 884,86	35 994,84	54,6%
2	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов	чел.	1 842	967	52,5%

Начальник управления - начальник планово-экономического отдела _____ Ю.И. Пшеникова