


**Отчет
о достижении целевых показателей результативности использования
субсидии в 2018 году**

Данные на 01.11.2019г.

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета	Достижение целевого показателя, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 3 августа 2017 года №312 "Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2018 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы" в редакции постановления от 05.02.2018 №28				
	количество многоквартирных домов	ед.	13	7	53,8%
	общая площадь многоквартирных домов	кв.м.	65 884,86	35 994,84	54,6%
2	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов	чел.	1 842	967	52,5%

Начальник управления - начальник планово-экономического отдела _____



Ю.И. Пшенникова

Отчет о достижении целевых показателей по состоянию на 01.11.2019 года

№п/п	Наименование показателя	Планируемое значение показателя	Исполнение показателя
1	Доля отремонтированных многоквартирных домов к планируемому количеству по краткосрочному плану 2019 года	От 0,9 до 1,0	0,47
2	Доля выполненных видов работ к общему количеству по краткосрочному плану 2019 года	От 0,9 до 1,0	0,57
3	Выплата в 2019 году заработной платы работникам не ниже размера, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области	Да	Да
4	Отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды	Да	Да
5	Отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам	Да	Да

Начальник управления - начальник планово-экономического отдела  Ю.И. Пшенникова

Отчет
о достижении целевых показателей результативности использования
субсидии в 2018 году

Данные на 01.12.2019г.

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета	Достижение целевого показателя, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 3 августа 2017 года №312 "Об утверждении Краткосрочного плана реализации в 2018 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы" в редакции постановления от 05.02.2018 №28				
	количество многоквартирных домов	ед.	13	8	61,5%
	общая площадь многоквартирных домов	кв.м.	65 884,86	41 804,33	63,5%
2	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов	чел.	1 842	1 131	61,4%

Начальник управления - начальник планово-экономического отдела _____  Ю.И. Пшенникова

Отчет о достижении целевых показателей по состоянию на 01.12.2019 года

№п/п	Наименование показателя	Планируемое значение показателя	Исполнение показателя
1	Доля отремонтированных многоквартирных домов к планируемому количеству по краткосрочному плану 2019 года	От 0,9 до 1,0	0,48
2	Доля выполненных видов работ к общему количеству по краткосрочному плану 2019 года	От 0,9 до 1,0	0,66
3	Выплата в 2019 году заработной платы работникам не ниже размера, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области	Да	Да
4	Отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды	Да	Да
5	Отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам	Да	Да


Начальник управления - начальник планово-экономического отдела  Ю.И. Пшенникова

Отчет
о достижении целевых показателей результативности использования
субсидии по итогам 4 квартала 2019 года (ГП-2015)

Данные на 01.01.2020г.

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета	Достижение целевого показателя, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов:				
	количество многоквартирных домов	ед.	137	137	100,0%
	общая площадь многоквартирных домов	кв.м.	534 181,11	534 181,11	100,0%
2	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов	чел.	22 412	22 412	100,0%

Начальник управления - начальник планово-экономического отдела _____




Ю.И. Пшенникова

Отчет
о достижении целевых показателей результативности использования
субсидии по итогам 4 квартала 2019 года (ГП-2016)

Данные на 01.01.2020г.

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета	Достижение целевого показателя, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов:				
	количество многоквартирных домов	ед.	117	116	99,1%
	общая площадь многоквартирных домов	кв.м.	434 055,85	433 066,30	99,8%
2	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов	чел.	18 343	18 322	99,9%

Начальник управления - начальник планово-экономического отдела _____




Ю.И. Пшенникова

Отчет
о достижении целевых показателей результативности использования
субсидии по итогам 4 квартала 2019 года (ГП-2017)

Данные на 01.01.2020г.

№ п/п	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Плановое значение целевого показателя	Фактическое значение целевого показателя на дату представления отчета	Достижение целевого показателя, в процентах
1	2	3	4	5	6
1	Проведение работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирных домов:				
	количество многоквартирных домов	ед.	129	126	97,7%
	общая площадь многоквартирных домов	кв.м.	399 522,50	387 308,10	96,9%
2	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проводятся работы по капитальному ремонту конструктивных элементов	чел.	15 047	14 602	97,0%

Начальник управления - начальник планово-экономического отдела _____




Ю.И. Пшенникова

Сведения о целевых показателях на 2017 год

На 01.01.2020г.

№п/п	Наименование показателя	Планируемое значение показателя	Исполнение показателя
1	Доля отремонтированных многоквартирных домов к планируемому количеству по краткосрочному плану 2017 года	От 0,9 до 1,0	0,98
2	Доля выполненных видов работ к общему количеству по краткосрочному плану 2017 года	От 0,9 до 1,0	0,98
3	Выплата в 2017 году заработной платы работникам не ниже размера, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области	Да	Да
4	Отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды	Да	Да
5	Отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам	Да	Да

Начальник управления - начальник планово-экономического отдела




Ю.И. Пшенникова

Сведения о целевых показателях на 2018 год

На 01.01.2020г.

№п/п	Наименование показателя	Планируемое значение показателя	Исполнение показателя
1	Доля отремонтированных многоквартирных домов к планируемому количеству по краткосрочному плану 2018 года	От 0,6 до 1,0	0,62
2	Доля выполненных видов работ к общему количеству по краткосрочному плану 2018 года	От 0,6 до 1,0	0,61
3	Выплата в 2018 году заработной платы работникам не ниже размера, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области	Да	Да
4	Отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды	Да	Да
5	Отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам	Да	Да

Начальник управления - начальник планово-экономического отдела



Ю.И. Пшенникова

Отчет о достижении целевых показателей по состоянию на 01.01.2020 года

№п/п	Наименование показателя	Планируемое значение показателя	Исполнение показателя
1	Доля отремонтированных многоквартирных домов к планируемому количеству по краткосрочному плану 2019 года	От 0,9 до 1,0	0,98
2	Доля выполненных видов работ к общему количеству по краткосрочному плану 2019 года	От 0,9 до 1,0	0,99
3	Выплата в 2019 году заработной платы работникам не ниже размера, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области	Да	Да
4	Отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды	Да	Да
5	Отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам	Да	Да

Начальник управления - начальник планово-экономического отдела




Ю.И. Пшенникова

Отчет о достижении целевых показателей по состоянию на 01.01.2020 года

№п/п	Наименование показателя	Планируемое значение показателя			Факт 2019
		Всего	Исполнение показателя		
			2019	2020	
1	Проведение аукционных процедур по выбору подрядных организаций на проведение капитального ремонта межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме в соответствии с Порядком	100% от показателей приложения 1 к Порядку	100%		100%
2	Заключение договоров по результатам конкурсных процедур по мероприятиям по капитальному ремонту межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме в соответствии с Порядком	100% от показателей приложения 1 к Порядку		100%	88%
3	Количество отремонтированных межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме в соответствии с Порядком с применением мер государственной поддержки в 2019 год	100% от приложения 1 к Порядку		100%	0%
4	Выплата заработной платы работникам не ниже размера, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области	100%	100%	100%	100%
5	Отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды	100%	100%	100%	100%
6	Отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам	100%	100%	100%	100%

Начальник управления - начальник планово-экономического отдела _____



Ю.И. Пшенникова